

## Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Arbeitsstand	
Hochwasser-schadens-beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	<b>436.805 Euro</b> <b>412.016 Euro</b> 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro		Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro		Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017 Baubeginn am 25.09.2017 Abnahme erfolgt.
		AGB Bau GmbH Dresden		14.05. – 01.10.2018	98.835 Euro		Los 3 Ablauf Oberer Teich Auftrag erteilt am 26.04.2018 Bauanlaufberatung am 23.04.2018 Baubeginn 14.05.2018
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	<b>24.789 Euro</b> 5.300 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 31.05.2017	19.489 Euro	Auftrag erteilt am 19.12.2017 Baubeginn 16.05.2018	
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf	Stadt Tharandt		<b>3.097045 Euro</b> 390.292 Euro	Objektplanung beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017	
	Tragwerksplanung Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha			124.262 Euro	Tragwerksplanung beauftragt LP 3-6 und BÜ		
	Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer			275.504 Euro	Haustechnik beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017		
	Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch			63.223 Euro	Außenanlagen beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017		
	CONZEPT-Fachplanung Ilmtal-Weinstraße			9.458 Euro	Ausstattungsplanung Beauftragt LP 5-8		

		Sicherheits- u. Gesundheitskoordination Baustelle Bauteplan, Bannewitz		11.020 Euro	SiGeKo beauftragt 16. kW 2018
		Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha		5.150 Euro	Vorstatik erledigt
		Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden		9.100 Euro	Bauphysik/Akustik erledigt
		Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden		5.650 Euro	Brandschutz
		Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurgesellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden		2.990 Euro	Baugrunduntersuchung Erledigt
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle		03.07. – 21.11.2017	264.492 Euro	Arbeiten abgeschlossen
	2. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	HSW Andreas Schenk KO Hartha	15.05. – 10.08.2018	70.680 Euro	Haustechnik Auftrag erteilt am 18.04.2018
		Stasch Elektro-Technik GmbH Freital	14.05. – 10.08.2018	158.411 Euro	Elektrotechnik Auftragserteilung 18. KW
		Hoppe Sportbodenbau GmbH Nossen	18.06. – 31.08.2018	101.290 Euro	Sportboden/Prallwand Vergabe im SR am 14.06.2018
		Frauenrath Recycling GmbH Großröhrsdorf	06.08. – 7.07.2018	42.893 Euro	Abbruch / Entsorgung
		Connect Way GmbH Chemnitz	23.07. -28.09.2018	12.563 Euro	Sportgeräte
		Tischlerei Schneider GmbH Nünchritz	06.08. – 28.09.2018	7.100 Euro	Innentüren
		Kühnert Bausanierung GmbH Dittmannsdorf	24.08. – 15.09.2018	59.481 Euro	Baumeisterarbeiten
		HTS Bau GmbH Mittweida	22.08.-28.09.2018	44.444 Euro	Trockenbauarbeiten
		Wulf Mothes Malerbetrieb GmbH Dohna	29.08. – 28.09.2018	47.493 Euro	Maler- / Bodenbelagsarbeiten
		Fliesen Klemm GmbH	29.08. – 28.09.2018	7.860 Euro	Estrich- / Fliesenarbeiten

	Teilobjekt 2 Sanierung Neubau + Verbinder	Rechenberg-Bienenmühle  BplusL Infra Log GmbH Niederdorf  Elektroanlagen Seifert Kurort Hartha  BplusL Infra Log GmbH Niederdorf  Döhnert Hoch-, Tief- und Ingenieur- bau GmbH & Co.KG KO Hartha  HSW Andreas Schenk KO Hartha  Stasch Elektro-Technik GmbH Freital		02.05.2018 – 28.10.2020  02.05.2018 – 28.10.2020  25.05.2018 – 24.07.2020  06.08. – 31.10.2018  10.09.2018 - 19.08.2019  02.10.2018 - 19.08.2019	220.373 Euro  32.910 Euro  205.402 Euro  136.892 Euro  318.929 Euro  469.183 Euro	Baustelleneinrichtung Auftragserteilung 17. KW  Baustrom Auftragserteilung 17.04.2018  Interimscontainer VOB-Abnahme am 31.07.2018 erfolgt  Tiefbauarbeiten  Haustechnik Auftrag erteilt am 06.09.2018  Elektro Auftrag erteilt am 24.09.2018  Weitere Ausschreibung in 11/18
<b>Hochbaumaßnahmen</b>	<b>Tharandt</b> Abriss „Alte Apotheke“	ARCARDIS Germany GmbH Freiberg  ARCARDIS Germany GmbH Freiberg  pro bios, Dresden  Frauenrath Recycling GmbH Großröhrsdorf	Stadt Tharandt	13.11. – 22.12.2017  05.02. – 30.06.2018  05 – 06/2018  13.08. – 30.10.2018	<b>181.625 Euro</b>  6.600 Euro  20.934 Euro  2.175 Euro  151.916 Euro	- Abrisskonzept - Beauftragt 21.11.2017  - Erstellung Ausschreibungsunterlagen und Bauüberwachung  - Artenschutzrechtliche Prüfung des Gebäudes  - Abriss
<b>Abwasser</b>	<b>KO Hartha</b> Reparatur Hausanschluss Talmühlenstraße 11	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	2019	<b>12.530 Euro</b>	- Auftrag erteilt am 05.06.2018 - <b>Auf Grund einer Havarie im Grundbachtal Maßnahme auf 2019 verschoben</b>
<b>Straßen- und Wegebau, Straßenanlagen</b>	<b>Tharandt</b> Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016 02.07. – 28.02.2019	<b>202.207 Euro</b>  <b>109.350 Euro</b> 29.078 Euro 80.272 Euro	- LP 1-3 Beauftragt am 01.07. 2016 - LP 4-7 Beauftragt am 26.06.2018
	<b>Spechtshausen</b> Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	<b>16.120 Euro</b> 16.120 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Fördermittel erst 2019, Bau geplant 2019
	<b>Pohrsdorf</b>				<b>6.250 Euro</b>	

	Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	6.250 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Fördermittel erst 2019, Bau ge- plant 2019
	<b>Tharandt</b> Decklagensanierung Opitzer Weg	Teichmann Bau GmbH Wilsdruff	Stadt Tharandt	22.10. – 23.11.2018	<b>76.737 Euro</b> 76.737 Euro	- Auftrag erteilt am 18.09.2018
<b>Baumaßnahmen anderer Träger</b>	<b>Grillenburg</b> Erneuerung/Sanierung Gashauptleitung S194 (Hauptstraße)	Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co.KG Dresden	ENSO Netz GmbH	06.08 – 31.10.2018		

Torsten Kropp  
Amtsleiter Bau und Liegenschaften

Alexander Jäkel  
SG Umwelt