

Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Arbeitsstand	
Hochwasser-schadens-beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg		Stadt Tharandt	03/2017 – 10/2018	436.805 Euro 412.016 Euro	Los 3 Ablauf Oberer Teich VOB-Abnahme am 08.11.2018 erfolgt	
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße		Stadt Tharandt	06/2018 – 07/2018	24.789 Euro	Auftrag erteilt am 19.12.2017 Restarbeiten ausstehend	
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen		Stadt Tharandt		3.097045 Euro 896.649 Euro	Planungsleistungen	
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle			03.07. – 30.06.2018	264.492 Euro	Arbeiten abgeschlossen	
	2. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	HSW Andreas Schenk KO Hartha			15.05. – 10.08.2018	70.680 Euro	Haustechnik Auftrag erteilt am 18.04.2018
		Stasch Elektro-Technik GmbH Freital			14.05. – 10.08.2018	158.411 Euro	Elektrotechnik Auftragserteilung 18. KW
		Hoppe Sportbodenbau GmbH Nossen			18.06. – 31.08.2018	101.290 Euro	Sportboden/Prallwand Vergabe im SR am 14.06.2018
		Frauenrath Recycling GmbH Großröhrsdorf			06.08. – 07.07.2018	42.893 Euro	Abbruch / Entsorgung
		Connect Way GmbH Chemnitz			23.07. -28.09.2018	12.563 Euro	Sportgeräte
		Tischlerei Schneider GmbH Nünchritz			06.08. – 28.09.2018	7.100 Euro	Innentüren
		Kühnert Bausanierung GmbH Dittmannsdorf			24.08. – 15.09.2018	59.481 Euro	Baumeisterarbeiten
		HTS Bau GmbH Mittweida			22.08.-28.09.2018	44.444 Euro	Trockenbauarbeiten
Wulf Mothes Malerbetrieb GmbH Dohna		29.08. – 28.09.2018	47.493 Euro	Maler- / Bodenbelagsarbeiten			
Fliesen Klemm GmbH Rechenberg-Bienenmühle		29.08. – 28.09.2018	7.860 Euro	Estrich- / Fliesenarbeiten			

	Teilobjekt 2 Sanierung Neubau + Verbinder	BplusL Infra Log GmbH Niederdorf Elektroanlagen Seifert Kurort Hartha BplusL Infra Log GmbH Niederdorf Döhnert Hoch-, Tief- und Ingenieur- bau GmbH & Co.KG KO Hartha HSW Andreas Schenk KO Hartha Stasch Elektro-Technik GmbH Freital		02.05.2018 – 28.10.2020 02.05.2018 – 28.10.2020 25.05.2018 – 24.07.2020 06.08. – 31.10.2018 10.09.2018 - 19.08.2019 02.10.2018 - 19.08.2019	220.373 Euro 32.910 Euro 205.402 Euro 136.892 Euro 318.929 Euro 469.183 Euro	Verzögerung wegen Schadstoffbe- lastung alte Bodenplatte – Abschluss Anfang Dezember 2018 geplant. Baustelleneinrichtung Auftragserteilung 17. KW Baustrom Auftragserteilung 17.04.2018 Interimscontainer VOB-Abnahme am 31.07.2018 erfolgt Tiefbauarbeiten Haustechnik Auftrag erteilt am 06.09.2018 Elektro Auftrag erteilt am 24.09.2018 Weitere Ausschreibung in 12/18
Hochbaumaßnah- men	Tharandt Abriss „Alte Apotheke“	ARCARDIS Germany GmbH Freiberg ARCARDIS Germany GmbH Freiberg pro bios, Dresden Frauenrath Recycling GmbH Großröhrsdorf	Stadt Tharandt	13.11. – 22.12.2017 05.02. – 30.06.2018 05 – 06/2018 13.08. – 05.11.2018	181.625 Euro 6.600 Euro 20.934 Euro 2.175 Euro 151.916 Euro	- Abrisskonzept - Beauftragt 21.11.2017 - Erstellung Ausschreibungsunter- lagen und Bauüberwachung - Artenschutzrechtliche Prüfung des Gebäudes - Abriss VOB-Abnahme am 09.11.2018 erfolgt
Abwasser	KO Hartha Reparatur Hausanschluss Talmühlenstraße 11	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	2019	12.530 Euro	- Auftrag erteilt am 05.06.2018 - Auf Grund einer Havarie im Grundbachtal Maßnahme auf 2019 verschoben
Straßen- und Wegebau, Straßenanlagen	Tharandt Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016 02.07. – 28.02.2019	202.207 Euro 109.350 Euro 29.078 Euro 80.272 Euro	- LP 1-3 Beauftragt am 01.07. 2016 - LP 4-7 Beauftragt am 26.06.2018
	Spechtshausen Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen –	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	16.120 Euro 16.120 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Fördermittel erst 2019, Bau ge-

	Pohrsdorf					plant 2019
	Pohrsdorf Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	6.250 Euro 6.250 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Fördermittel erst 2019, Bau ge- plant 2019
	Tharandt Decklagensanierung Opitzer Weg	Teichmann Bau GmbH Wilsdruff	Stadt Tharandt	12.11. – 30.11.2018	76.737 Euro 76.737 Euro	- Auftrag erteilt am 18.09.2018 - Baubeginn 12.11.2018 - Vollsperrung zw. An der Schmied u. Weißiger Höhe
Baumaßnahmen anderer Träger	Grillenburg Erneuerung/Sanierung Gashauptleitung S194 (Hauptstraße)	Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co.KG Dresden	ENSO Netz GmbH	06.08 – 31.10.2018		

Torsten Kropp
Amtsleiter Bau und Liegenschaften

Alexander Jäkel
SG Umwelt