

Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Arbeitsstand
Hochwasser-schadens-beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	432.458 Euro 313.181 Euro 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro	Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro	Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017 Baubeginn am 25.09.2017
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	5.300 Euro 5.300 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - Ausschreibung wurde aufgehoben - Erneute Ausschreibung - Vergabe im SR 12/2017
	Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017 23.10. – 20.12.2017	113.977 Euro 5.650 Euro 108.327 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung Auftrag erteilt am 25.09.2017 Bauanlaufberatung am 19.10.2017 Baubeginn am 07.11.2017
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha	Stadt Tharandt	1. Teilabschnitt Turnhalle (Außenfassade) 07 – 11/2017	458.987 Euro 5.150 Euro	Objektplanung beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Haustechnik beauftragt LP 1-3 am 19. 04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Außenanlagen beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017 Statik erledigt

		<p>Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden</p> <p>Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden</p> <p>Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurge- sellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden</p> <p>B plus L Infra Log GmbH Niederdorf</p> <p>A. Richter Gerüstbau GmbH Dresden</p> <p>Wolf-Dieter Kuhn Dach- und Schornsteinbau Tharandt</p> <p>Blitzschutz GmbH Reinsberg</p> <p>Elektro Weber Tharandt</p> <p>ALU-GLA GmbH Chemnitz</p> <p>Kühnert Bausanierung Dittmansdorf</p>			<p>9.100 Euro</p> <p>5.650 Euro</p> <p>2.990 Euro</p> <p>2.823 Euro</p> <p>13.942 Euro</p> <p>134.704 Euro</p> <p>4.835 Euro</p> <p>6.962 Euro</p> <p>89.227 Euro</p> <p>11.999 Euro</p>	<p>Bauphysik/Akustik erledigt</p> <p>Brandschutz</p> <p>Baugrunduntersuchung erledigt</p> <p>Bauzaun/Bautoilette Auftrag erteilt am 14.06.2017</p> <p>Gerüst Auftrag erteilt am 23.06.2017</p> <p>Dachdecker VOB-Abnahme am 26.10.2017 Arbeiten abgeschlossen</p> <p>Blitzschutz Auftrag erteilt am 27.07.2017 Arbeiten abgeschlossen</p> <p>Elektro Auftrag erteilt am 07.09.2017</p> <p>Fenster + Türen Auftrag erteilt am 08.08.2017 Arbeiten abgeschlossen</p> <p>Baumeisterleistungen Auftrag erteilt am 29.09.2017 Arbeiten abgeschlossen</p>
Feuerwehr	KO Hartha Anbau Umkleideraum	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	<p>04/2017</p> <p>04.09. – 27.10.2017</p>	<p>31.368 Euro</p> <p>4.980 Euro</p> <p>26.388 Euro</p>	<p>- Baugenehmigung durch LRA am 21.04.2017 erteilt</p> <p>Rohbau VOB-Abnahme am 02.11.2017 erfolgt Innenausbau durch Kameraden FFw</p>
Bauhof	KO Hartha Verwaltungsgebäude städtischer Bauhof	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	<p>04/2017</p> <p>28.11. – 20.12.2017 03/2018</p>	<p>124.637 Euro</p> <p>11.115 Euro</p> <p>19.987 Euro</p> <p>93.535 Euro</p>	<p>- Baugenehmigung am 28.08.2017 erhalten</p> <p>- Auftrag am 01.11.2017 erteilt.</p> <p>- Fundamentarbeiten</p> <p>- Hallenbau</p>

Abwasser	Tharandt Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17	Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	03 – 09/2017	33.057 Euro 4.900 Euro	- Erneute Ausschreibung 10/2017 - Vergabe im SR 12/2017 - Realisierung 03 - 06/2018
	KO Hartha Hausanschluss Zeisigweg 18 a und 18 b	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	18.09. – 15.12.2017	28.157 Euro	- Auftrag erteilt am 06.09.2017 - Realisierung in Abstimmung mit dem Bauherren
Stadtumbau	Tharandt Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	338.897 Euro 51.830 Euro	- Beauftragt am 22. 12. 2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung Bauausführung - Betonlage der Stützwand abge- schlossen Lieferung Sandstein in der 48. KW
		Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein		03.07. – 20.12.2017	287.067 Euro	
Straßen- und Wegebau, Straßenanlagen	Tharandt Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	116.066 Euro 29.078 Euro	- Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - Lt. Auskunft LASuV z.Z. keine Bewilligung mangels Budget möglich
	Spechtshausen Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	16.120 Euro 16.120 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
	Pohrsdorf Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	6.250 Euro 6.250 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
	Tharandt Decklagenerneuerung Bergstraße zw. Auf der Bismarckhöhe bis Kuckuck	Teichmann Bau GmbH Wilsdruff	Stadt Tharandt	06.11. – 17.11.2017	64.618 Euro	- Auftrag erteilt am 05.09.2017 - VOB Abnahme am 05.12.2017 erfolgt
Vereinshaus „Alte Schule“	Pohrsdorf barrierefrei Fußbodensanierung	Liebscher Fußbodenbau KO Hartha Roch Maler Pohrsdorf Tischlerei Andreas Pohrsdorf	Stadt Tharandt	16.10. - 20.11.2017	18.434 Euro 12.337 Euro 4.383 Euro 1.714 Euro	- Realisierung mit städtischen Geldern - Vergabe im SR 09/2017 - Auftrag erteilt am 25.09.2017 - Baubeginn am 16.10.2017 - Abnahme am 27.11.2017 erfolgt

Breitband	Tharandt gesamte Ortslage (außer Grillenburg)		TELEKOM	13. - 47. KW		<ul style="list-style-type: none"> - Einblasen/Einziehen von Glasfaserkabel, punktuelle Aufgrabungen, Erweiterung Verteilerstandorte - Nach Information der TELEKOM vom 26.10.2017 Fertigstellung in der 47. KW; Zuschaltung des Breitbandsignals im Dezember 2017 - detaillierte Informationen zur Breitbandverfügbarkeit nach Eigenausbau der Deutschen Telekom GmbH unter: www.tharandt.de/tharandt/Wirtschaft
-----------	---	--	---------	--------------	--	--

Andreas Hübner
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel
SG Umwelt