

## Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Arbeitsstand
Hochwasser-schadens-beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	<b>451.947 Euro</b> <b>313.181 Euro</b> 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro	Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro	Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017 Baubeginn am 25.09.2017 Bauende geplant 28.02.2018  Los 3 Ablauf Oberer Teich Ausschreibung in 7. KW 2018
Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul  Arndt Brühl GmbH Freital	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	<b>24.789 Euro</b> 5.300 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
			15.03. – 31.05.2017	19.489 Euro	- Auftrag erteilt am 19.12.2017	
Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul  RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017  23.10. – 20.12.2017	<b>113.977 Euro</b> 5.650 Euro  108.327 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung  Auftrag erteilt am 25.09.2017 Baubeginn am 07.11.2017 Fertigstellung I. Quartal 2018 (witterungsabhängig)	
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf  Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer  Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll	Stadt Tharandt	1. Teilabschnitt Turnhalle (Außenfassade) 07 – 11/2017	<b>458.987 Euro</b>	Objektplanung beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017  Haustechnik beauftragt LP 1-3 am 19. 04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017  Außenanlagen beauftragt LP 1-3 am 19.04.2016 beauftragt BA Turnhalle 02/2017

		Bobritzsch				
		Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha			5.150 Euro	Statik erledigt
		Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden			9.100 Euro	Bauphysik/Akustik erledigt
		Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden			5.650 Euro	Brandschutz
		Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurge- sellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden			2.990 Euro	Baugrunduntersuchung erledigt
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	B plus L Infra Log GmbH Niederdorf		03.07. – 21.11.2017	2.823 Euro	Bauzaun/Bautoilette Auftrag erteilt am 14.06.2017 Arbeiten abgeschlossen
		A. Richter Gerüstbau GmbH Dresden		03.07. - 24.10.2017	13.942 Euro	Gerüst Auftrag erteilt am 23.06.2017 Arbeiten abgeschlossen
		Wolf-Dieter Kuhn Dach- und Schornsteinbau Tharandt		10.07. – 13.10.2017	134.704 Euro	Dachdecker VOB-Abnahme am 26.10.2017 Arbeiten abgeschlossen
		Blitzschutz GmbH Reinsberg		07.08. - 21.11.2017	4.835 Euro	Blitzschutz Auftrag erteilt am 27.07.2017 Arbeiten abgeschlossen
		Elektro Weber Tharandt		07.08. - 21.11.2017	6.962 Euro	Elektro Auftrag erteilt am 07.09.2017
		ALU-GLA GmbH Chemnitz		21.07. – 03.11.2017	89.227 Euro	Fenster + Türen Auftrag erteilt am 08.08.2017 Arbeiten abgeschlossen
	2. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	Kühnert Bausanierung Dittmansdorf		04.10. – 27.10.2017	11.999 Euro	Baumeisterleistungen Auftrag erteilt am 29.09.2017 Arbeiten abgeschlossen
						Ausschreibung geplant 03/2018
<b>Bauhof</b>	<b>KO Hartha</b> Verwaltungsgebäude städtischer Bauhof	Firma Ordentlichbauen KO Hartha	Stadt Tharandt	04/2017 28.11. – 20.12.2017	<b>124.637 Euro</b> 11.115 Euro 19.987 Euro	- Baugenehmigung am 28.08.2017 erhalten - Auftrag am 01.11.2017 erteilt.

				03/2018	93.535 Euro	- Fundamentarbeiten - Hallenbau
<b>Hochbaumaßnahmen</b>	<b>Tharandt</b> Abriss „Alte Apotheke“	ARCARDIS Germany GmbH Freiberg	Stadt Tharandt	13.11. – 22.12.2017	<b>27.534 Euro</b> 6.600 Euro	- Abrisskonzept - Beauftragt 21.11.2017
		ARCARDIS Germany GmbH Freiberg		05.02. – 30.06.2018	20.934 Euro	- Erstellung Ausschreibungsunterlagen und Bauüberwachung
	<b>Tharandt</b> Neubau Kindergarten Roßmählerstraße 42“	Reiter Architekten BDA	Stadt Tharandt	12/2017 – 04/2018	<b>39.949 Euro</b> 39.949 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 07.12.2017
<b>Abwasser</b>	<b>Tharandt</b> Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17	Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	03 – 09/2017	<b>57.053 Euro</b> <b>28.880 Euro</b> 4.900 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 30.06.2018	23.980 Euro	- Auftrag am 19.12.2017 erteilt
	<b>KO Hartha</b> Hausanschluss Zeisigweg 18 a und 18 b	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	18.09. – 15.12.2017	<b>28.157 Euro</b>	- Auftrag erteilt am 06.09.2017 - Realisierung in Abstimmung mit dem Bauherren
<b>Stadtumbau</b>	<b>Tharandt</b> Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	<b>338.897 Euro</b> 51.830 Euro	- Beauftragt am 22. 12. 2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein		03.07. – 20.12.2017	287.067 Euro	Bauausführung - Betonlage der Stützwand abgeschlossen Fertigstellung I. Quartal 2018 (witterungsabhängig)
<b>Straßen- und Wegebau, Straßenanlagen</b>	<b>Tharandt</b> Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	<b>51.448 Euro</b> <b>29.078 Euro</b>	- Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - Lt. Auskunft LASuV z.Z. keine Bewilligung mangels Budget möglich
	<b>Spechtshausen</b> Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	<b>16.120 Euro</b> 16.120 Euro	- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung - mit Fördermitteln, Bau geplant 2018

	<b>Pohrsdorf</b> Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	<b>6.250 Euro</b> 6.250 Euro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung mit Fördermitteln, Bau geplant 2018</li> </ul>
<b>Breitband</b>	<b>Tharandt gesamte Ortslage</b> (außer Grillenburg)		TELEKOM	13. - 47. KW		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einblasen/Einziehen von Glasfaserkabel, punktuelle Aufgrabungen, Erweiterung Verteilerstandorte</li> <li>- Nach Information der TELEKOM vom 26.10.2017 Fertigstellung in der 47. KW; Zuschaltung des Breitbandsignals im Dezember 2017</li> <li>- <b>detaillierte Informationen zur Breitbandverfügbarkeit nach Eigenausbau der Deutschen Telekom GmbH unter: <a href="http://www.tharandt.de/tharandt/Wirtschaft">www.tharandt.de/tharandt/Wirtschaft</a></b></li> </ul>

Andreas Hübner  
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel  
SG Umwelt