

Bau- und Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet

Bauvorhaben	Bauort	Ausführende Firma	Auftraggeber	Geplante Bauzeit	Beauftragte Summe in Euro	Arbeitsstand	
Hochwasser-schadens-beseitigung	Grillenburg Teiche Grillenburg	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	03/2017 – 12/2017	550.782 Euro 412.016 Euro 48.470 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Schöne Hoch- und Tiefbau Reinsberg		20.03. – 23.06.2017	42.444 Euro		Los 1 Ablauf Gondelteich Arbeiten abgeschlossen
		Trinitz Bauwerkssanierung GmbH Dresden		18.09. – 15.12.2017	222.267 Euro		Los 2 Ablauf Badeteich Auftrag erteilt am 07.09.2017 Baubeginn am 25.09.2017 Bauende geplant 29.03.2018
		AGB Bau GmbH Dresden		14.05. – 20.07.2018	98.835 Euro		Los 3 Ablauf Oberer Teich Vergabe im SR 04/2018 Bauanlaufberatung am 23.04.2018
	Tharandt Sanierung Zeisigbach Höhe Durchlass Heinrich-Cotta-Straße	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 07/2017	24.789 Euro 5.300 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung	
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 31.05.2017	19.489 Euro		Auftrag erteilt am 19.12.2017
Tharandt/KO Hartha Instandsetzung Wanderwege Kuckuck Richtung Erbgerichtsgasse	Baunebenkosten Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	06/2017 – 12/2017	113.977 Euro 5.650 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung		
	RP Bau GmbH Dürröhrsdorf-Dittersbach		23.10. – 20.12.2017	108.327 Euro		Auftrag erteilt am 25.09.2017 Baubeginn am 07.11.2017 Fertigstellung bis 18. Mai 2018	
Grundschule	KO Hartha Planungsleistungen	Objektplanung Bauwerksbüro Müller Fördergersdorf	Stadt Tharandt		1.643.515 Euro 390.292 Euro	Objektplanung beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017	
		Tragwerksplanung Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha			124.262 Euro		Tragwerksplanung beauftragt LP 3-6 und BÜ
		Haustechnik Ingenieurbüro Werner Meißner Lauchhammer			275.504 Euro		Haustechnik beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017

		<p>Außenanlagen Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung B. Kroll Bobritzsch</p> <p>CONZEPT-Fachplanung Ilmtal-Weinstraße</p> <p>Sicherheits- u. Gesundheitskoordinati- on Baustelle Bauteplan, Bannewitz</p> <p>Statik Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr. R. Adler KO Hartha</p> <p>Bauphysik/Akustik Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Dresden</p> <p>Brandschutz Ingenieurbüro für Brandschutz A. Hartmann Dresden</p> <p>Baugrunduntersuchung analytec Dr. Steinhau, Ingenieurge- sellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH Dresden</p>			<p>63.223 Euro Außenanlagen beauftragt LP 4-9 beauftragt BA Turnhalle 02/2017</p> <p>9.458 Euro Ausstattungsplanung Beauftragt LP 5-8</p> <p>11.020 Euro SiGeKo beauftragt 16. kW 2018</p> <p>5.150 Euro Vorstatik erledigt</p> <p>9.100 Euro Bauphysik/Akustik erledigt</p> <p>5.650 Euro Brandschutz</p> <p>2.990 Euro Baugrunduntersuchung Erledigt</p>	
	1. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle		03.07. – 21.11.2017	264.492 Euro	Arbeiten abgeschlossen	
	2. Teilabschnitt Sanierung Turnhalle	<p>HSW Andreas Schenk KO Hartha</p> <p>Stasch Elektro-Technik GmbH Freital</p>	<p>15.05. – 10.08.2018</p> <p>14.05. – 10.08.2018</p>	<p>70.680 Euro</p> <p>158.411 Euro</p>	<p>Haustechnik Auftrag erteilt am 18.04.2018</p> <p>Elektrotechnik Auftragserteilung 18. KW</p> <p>Weitere Ausschreibung in 05/2018</p>	
	Teilobjekt 2 Sanierung Neubau + Verbinder	<p>BplusL Infra Log GmbH Niederdorf</p> <p>Elektroanlagen Seifert Kurort Hartha</p>	<p>02.05.2018 – 28.10.2020</p> <p>02.05.2018 – 28.10.2020</p>	<p>220.373 Euro</p> <p>32.910 Euro</p>	<p>Baustelleneinrichtung Auftragserteilung 17. KW</p> <p>Baustrom Auftragserteilung 17.04.2018</p> <p>Weitere Ausschreibungen in 05 + 06 /2018 geplant</p>	

Hochbaumaßnahmen	Tharandt Abriss „Alte Apotheke“	ARCARDIS Germany GmbH Freiberg	Stadt Tharandt	13.11. – 22.12.2017	27.534 Euro 6.600 Euro	- Abrisskonzept - Beauftragt 21.11.2017
		ARCARDIS Germany GmbH Freiberg		05.02. – 30.06.2018	20.934 Euro	- Erstellung Ausschreibungsunterlagen und Bauüberwachung
	Tharandt Neubau Kindergarten Roßmäßlerstraße 42“	Reiter Architekten BDA	Stadt Tharandt	12/2017 – 05/2018	76.588 Euro 39.949 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 07.12.2017
		IB Dr. Scheffler & Partner GmbH Dresden		03/2018 - 05/2018	22.840 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 16.03.2018
		Tragwerksplanung Michael Bendin Klipphausen		03/2018 - 05/2018	13.799 Euro	- Planung LP 1 -4 - Beauftragt 16.03.2018
Abwasser	Tharandt Sanierung Abwasserkanal Talmühlenstraße 17	Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH Senftenberg	Stadt Tharandt	03 – 09/2017	57.053 Euro 28.880 Euro 4.900 Euro	Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Arndt Brühl GmbH Freital		15.03. – 30.06.2018	23.980 Euro	- Auftrag am 19.12.2017 erteilt - Realisierung witterungsabhängig
	KO Hartha Hausanschluss Zeisigweg 18 a und 18 b	TRS Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Bannewitz	Stadt Tharandt	18.09. – 15.12.2017	28.157 Euro	- Auftrag erteilt am 06.09.2017 - Realisierung in 17. + 18 KW 2018
Stadtumbau	Tharandt Instandsetzung Mauer Akademieweg 2. BA	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	338.897 Euro 51.830 Euro	- Beauftragt am 22.12.2016 - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung
		Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Roßwein		03.07. – 20.12.2017	287.067 Euro	Bauausführung - Betonlage der Stützwand abgeschlossen - Mängel bei Baufirma am 21.12.2017 angezeigt - Mängelbeseitigung nach Instandsetzungskonzept läuft - Bauende Mai 2018
Straßen- und Wegebau, Straßenanlagen	Tharandt Instandsetzung Straße „An der Siedlung“	Planungsgruppe BIT Radebeul	Stadt Tharandt	13.06. – 29.10.2016	51.448 Euro 29.078 Euro	- Beauftragt am 01.07. 2016 - Fördermittelantrag (FMA) am 7.12.2016 abgegeben - Lt. Auskunft LASuV wahrscheinlich Bewilligung III. Quartal 2018

	Spechtshausen Gehweg zw. KO Hartha und Spechtshausen sowie Spechtshausen – Pohrsdorf	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	16.120 Euro 16.120 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung mit Fördermitteln, Bau geplant 2018
	Pohrsdorf Bau von 3 Bushaltestellen	CIC Bauingenieure GmbH Dresden	Stadt Tharandt	04 - 05/2017	6.250 Euro 6.250 Euro	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausschreibung/Vergabe, Bauleitung, Bauüberwachung mit Fördermitteln, Bau geplant 2018

Andreas Hübner
SG Hoch- und Tiefbau

Alexander Jäkel
SG Umwelt